



# **ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ**

п.к. 4150, пл. „България“ № 1, тел.: 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg

## **СПОРАЗУМЕНИЕ**

към Договор № 383/14.08.2017г.

с предмет: „Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, община Раковски: ул. «Райко Даскалов» и ул. «Христо Ботев»

Днес, 15.11.2017г. в гр. Раковски между:

**ОБЩИНА РАКОВСКИ, ЕИК BG 000471543** с административен адрес в гр. Раковски, пл. „България“ № 1, представлявана от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски и Ана Павлова Маджарска - Главен счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„ПСТ ГРУП“ ЕАД, ЕИК BG 831928535** със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София – п.к. 1517, област София, община Столична, район „Подуяне“, ул. „Бесарабия“ № 114, представлявано от Камен Вълков Кичев в качеството му на Изпълнителен директор от друга страна като **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На основание чл. 116, ал. 1, точка б, букви „а“ и „б“ от ЗОП, страните се съгласяват по взаимно съгласие да подпишат настоящото Споразумение досежно допълнителни работи за строително-монтажни работи на улица „Марица“ – като продължение на подобект 2.1 на ул. „Райко Даскалов“ от км 0+000 до км 0+630 при 0+261,70 и улица „Георги Бенковски“ – като продължение на подобект 2.3 ул. „Райко Даскалов“ от км 0+000 до км 0+380 при км 0+086 и подобект 2.1 на ул. „Райко Даскалов“ от км 0+000 до км 0+630 при км 0+050 в гр. Раковски. Строително монтажните работи – изграждане на пътна конструкция и направа на бордюри по ул. „Георги Бенковски“, и по ул. „Марица“ се налага, за да се завърши напълно изграждането на ул. „Райко Даскалов“, тъй като тези участъци на горе посочените две улици се явяват продължения на под обект 2.1.

**МОТИВИ:** Към подписване на настоящото Споразумение страните пристъпват поради наложена се необходимост от довършителни дейности и непредвидени обстоятелства, които по никакъв начин не променят характера на поръчката и не надвишават стойността на първоначалния договор за строителството в упоменатите по закон до 15 на сто.

Неразделна част към настоящия анекс са офертите, предоставени от изпълнителя за следните подобекти:


- Реконструкция на част от уличната мрежа на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, подобект 2: ул. „Райко Даскалов“ в участък ул. „Георги Бенковски“ – продължение на подобект 2.3 на ул. „Райко Даскалов“ от км 0+000 до км 0+380 при км 0+086 и подобект 2.1 на ул. „Райко Даскалов“ от км 0+000 до км 0+630 при км 0+050 на стойност 34`510,74 лв. с ДДС;
- Реконструкция на част от уличната мрежа на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, подобект 2: ул. „Райко Даскалов“ в участък ул. „Марица“ – продължение на подобект 2.1 на ул. „Райко Даскалов“ от км 0+000 до км 0+630 при км 0+216,70 на стойност 37`909,37 лв. с ДДС.

Всички останали текстове от договора между страните остават непроменени.

Настоящият анекс е съставен в три идентични екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

1.   
**Павел Андреев Гуджеров**  
 Кмет на община Раковски

2.   
**Ана Павлова Маджарска**  
 Главен счетоводител

Съгласувал юрист:   
 Мариета Димитрова

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

  
**Камен Кичев**  
